vatech — Check List Pós Instalação - Installation Report ver.05

Data de Instalação	2026-09-30	Técnico	Lucas Gato	Empresa	EXACTA MANUTENCOES

1. Informações do Cliente

Local/ Clinica	SOUZA & CARVALHO ODONTOLOGIA LTDA	Cliente	GABRIEL LEITE SOUZA
Endereço	Rua Barão de Cascalho 554, Centro		
Nº Contato	35-98897-5567	Cidade/ UF	LIMEIRA/SP


2. Informações do Equipamento

Equipamento	PaX-i	n. Série:	047-024913

D. Check list

Nº	Categoria	Conteúdo	Confirmação	
1	Antes da abertura das Caixas	O Instalador acompanhou a entrega do equipamento?	SIM (✓)	NÃO ( )
2		A empresa de entrega transportou e manuseou com cautela?	SIM (✓)	NÃO ( )
3		O instalador certificou-se de que não há furos ou riscos suspeitos na caixa?	SIM (✓)	NÃO ( )
4		O indicador ShockWatch está vermelho? (indicador de impacto da caixa)	SIM ( )	NÃO (✓)
5		O indicador TiltWatch está vermelho? (indicador de tombamento da caixa)	SIM ( )	NÃO (✓)
6	Após abertura da Caixa	Os instaladores certificaram-se de que não há arranhões ou superfícies quebradas equipamento?	SIM (✓)	NÃO ( )
7		Todos os acessórios e caixas estão incluídos na embalagem?	SIM (✓)	NÃO ( )
8		Foi realizado o check-list de conferência de itens no Kit de instalação? ( ) Disparador ( ) Cabos de comunicação ( )Posicionadores ( )Pendrives ( ) Manuais ( )Fixadores de parede ( )Placa de fibra ótica - somente tomógrafo ( )Controle up/down	SIM (✓)	NÃO ( )
9	Antes de Iniciar Instalação	O disjuntor está instalado no painel de distribuição ? Valor: _____	SIM ( )	NÃO ( )
10		Há DPS instalado no circuito dedicado ao equipamento?	SIM ( )	NÃO ( )
11		O Aterramento está instalado e o cabo de terra está chegando na tomada do equipamento e do Computador?	SIM (✓)	NÃO ( )
12		A tomada da sala é com plugues 20A?	SIM (✓)	NÃO ( )
13		O Equipamento e computador estão ligados no mesmo Estabilizador/ Nobreak?	SIM (✓)	NÃO ( )
14		Há Nobreak ou Estabilizador instalado e dedicado para o equipamento?	Estabil.(✓)	Nobreak ( )
15		Informações: Marca: Modelo:	Potência:	Kva
16		Há um nobreak ou estabilizador para o computador? ( ) Sim (✓) Não	Estabil.( )	Nobreak ( )
17		Informações: Marca: Modelo: Potência: Kva		
18		A tomada de saída do Nobreak/Etabilizador é com plugues 20A?	SIM (✓)	NÃO ( )
19		A Tomada da sala é 220V?	F+F (✓)	F+N ( )
20		Valor de saída do nobreak/estabilizador: F+F = 220 F+N= F1+T= 127 F2+T = 127 N+T =		
21		Há Ar-condicionado com funcionamento em conformidade?	SIM (✓)	NÃO ( )
22	Durante a Instalação	Foi capturada foto da Etiqueta do numero de série (coluna do equipamento) ?	SIM (✓)	NÃO ( )
23		Número de Série da etiqueta confere com Caixa e NF ?	SIM (✓)	NÃO ( )
24		Foi capturada foto do Cabo de energia do Equipamento (Power Cord)?	SIM (✓)	NÃO ( )
25		Cabo Energia, Qual o Tipo do Plug:	ABNT 20A (✓)	Tipo Borne ( )
26		(apenas para PaX-i) O equipamento é Fixado no chão e Parede ou em base?	CHÃO (✓)	BASE ( )
27		O Instalador tem a certeza de que os cabos, especialmente de fibra óptica, não estão dobrados ou muito enrolados?	SIM (✓)	NÃO ( )
28		O instalador tem certeza que os cabos estão bem conectados ao equipamento e computador?	SIM (✓)	NÃO ( )
29		O equipamento foi bem nivelado/ balanceado (Esquerda/ Direita e Frente/ Trás)?	SIM (✓)	NÃO ( )
30	Depois de instalação	O equipamento foi corretamento fixado na parede?	SIM (✓)	NÃO ( )
31		Todos os cabos estão bem organizados ?	SIM (✓)	NÃO ( )
32		O equipamento está apresentando algum problema ou defeito visualmente ?	SIM ( )	NÃO (✓)
33		O Painel de Led (verde) está ligado e a movimentação está conforme ?	SIM (✓)	NÃO ( )
34		Deixado o kit de barras de transporte junto com o kit de acessórios do equipamento?	SIM (✓)	NÃO ( )
35		O botão up/down do equipamento funciona corretamente?	SIM (✓)	NÃO ( )
36		O equipamento possui barramentos internos de Aterramento? (3 barras cobre + cabo terra) - Bush Brass	SIM (✓)	NÃO ( )
		Feito o reforço preventivo no cabo do sensor Pan/Tomo? Realizar registro com foto do mesmo *(Exclusivo para casos de vatech A9)*	SIM ( )	NÃO ( )
37	PC	Computador e Monitor inclusos no equipamento?	SIM (✓)	NÃO ( )
38		Modelo CPU:	N. Série CPU:	
39		Modelo Monitor:	N. Série Monitor:	
40		O computador possui placa de Rede Gigabit ? Foi instalado a PCI do Kit? (PaX-i)	SIM (✓)	NÃO ( )
41		O computador possui placa de Video dedicada ?	SIM ( )	NÃO (✓)
42		A rede de internet está disponível para o PC ?	SIM (✓)	NÃO ( )
43		Ez3D-i instalado? (se necessário)	SIM (✓)	NÃO ( )
44		Cliente irá imprimir em impresora DRY pelo Software Vatech?	SIM ( )	NÃO ( )
45		Dados Impressora: Marca: Modelo: AE TITLE: IP:		
46		Foi realizado a calibração de impressão e testes?	SIM (✓)	NÃO ( )
47		Feito configuração do banco de dados no HD secundário? (Caso possuir HD secundário)	SIM (✓)	NÃO ( )
48		Softwares instalados e ativados: Ezdent-i: (✓) Floating ou ( ) 30dias Ez3D-i: ( ) Floating ou ( ) 30dias Biblioteca Consult: ( ) Floating ou ( ) 30dias Biblioteca Implant: ( ) Floating ou ( ) 30dias		
49		Número Série do Pen Drive	***s.n.:***	
		Adicionado mousepad temátivo Vatech Brasil?	SIM (✓)	NÃO ( )
50		MAC ADDRESS coletado para solicitar licença ? (se necessário)	SIM ( )	NÃO ( )
51		Foi feito o alinhamento do colimador em todos os modos e FOVs?	SIM (✓)	NÃO ( )
52		A imagem está sendo salva no EzDent-i?	SIM (✓)	NÃO ( )
53		Terá softwares terceiros a serem instalados ? Qual? _____	SIM ( )	NÃO ( )
54		Foi instalado em PCs Clients ? Quantos?	SIM ( )	NÃO ( )
55		Versões: Win: EzServer: EzDent-i: CaptureSW: ImplantDB: Consult: Ez3D-i: Fibra Óptica:		
56	Aquisição de imagem	Realizado captura de todos os modos de exames?	SIM (✓)	NÃO ( )
57		PANO: ( ) Standard ( ) Ortogonal Bitewing ( ) ATM Open/ Close	SIM ( )	NÃO ( )
58		CEPH: ( ) Lateral ( ) Full Lateral ( ) PA ( ) Carpal	SIM ( )	NÃO ( )
59		CBCT: ( )5x5 ( ) 8x5 ( )8x8 ( )8x9 ( ) 10x7 ( )10x8.5 ( )12x9 ( )16x9 ( )Double Scan	SIM ( )	NÃO ( )
60	Entrega Técnica	Foi realizada entrega técnica?	SIM (✓)	NÃO ( )
61		Nome dos Participantes: Gabriel, Sueli, Carol		
62		Foi explicado a importância do PenDrive de Licenças e CD/Pendrive de Software?	SIM (✓)	NÃO ( )
63		Foi entregue para: Gabriel		

G. Assinatura de confirmação de Instalação Completa

Conferido por (Vatech BR):		*Nome Cliente	Gabriel Leite Souza
*Nome instalador	Lucas Gato		
(Assinatura)		(Assinatura)	

Confidential

. Copyright © 2022 VATECH Networks | All Rights Reserved. / Confidential